

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 资阳市游泳综合训练馆建设项目

项 目 编 号 资发改审批[2014]37 号

建 设 地 点 资阳市雁江区刘家湾育才路资阳中学旁

验 收 单 位 资阳市诚兴建设有限责任公司

2020 年 05 月 08 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	资阳市游泳综合训练馆建设项目	行业类别	社会事业类项目
主管部门 (或主要投资人)	资阳市诚兴建设有限责任公司	项目性质	新建
水土保持方案 审批部门、文 号及时间	资阳市水务局 资水函〔2014〕242号，2014年11月21日		
水土保持方案 变更审批部 门、文号及 时间	\		
水土保持初步 设计审批部 门、文号及 时间	\		
工程建设起止 时间	2014年11月~2015年10月		
水土保持方案 编制单位	资阳市城乡规划设计研究院		
水土保持监测 单位	资阳市诚兴建设有限责任公司		
水土保持初步 设计单位	北京东方华脉工程设计有限公司		
水土保持施工 单位	京鑫建设集团有限公司		
水土保持监理 单位	四川省城市建设工程监理有限公司		
水土保持设施 验收报告编制 单位	四川众旺节能环保科技有限公司		

二、验收意见

根据水土保持法律法规和《四川省水利厅转发关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(川水函〔2018〕887号),资阳市诚兴建设有限责任公司于2020年5月8日组织各参建单位对现场进行了验收,并在建设单位9楼会议室召开了资阳市游泳综合训练馆建设项目水土保持设施竣工验收会议,参加会议的有建设单位资阳市诚兴建设有限责任公司,验收报告编制单位四川众旺节能环保科技有限公司,水土保持监测单位资阳市诚兴建设有限责任公司,监理单位四川省城市建设工程监理有限公司,水土保持方案编制单位资阳市城乡规划设计研究院,施工单位京鑫建设集团有限公司等代表共6人,会议成立了验收组(名单附后)。

水土保持设施验收报告编制单位提交了《资阳市游泳综合训练馆建设项目水土保持设施验收报告》,上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收会议前,部分验收组成员实地查看了项目建设现场。验收会议上验收组成员认真查阅了技术资料,听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施实施情况的汇报,以及方案编制(设计)、监理、监测、施工等单位的补充说明,形成验收意见如下:

(一) 项目概况

资阳市游泳综合训练馆建设项目位于资阳市雁江区刘家湾育才路资阳中学旁,为新建建设类项目,本项目总占地面积 1.26hm^2 ,其中 1.18hm^2 为游泳馆净用地面积、 0.08hm^2 为附属九曲河市政道路用地面

积。本项目实际规划总净用地占地面积为 1.26hm^2 ，均为永久占地。2014年11月项目正式开工建设，并于2015年10月完成工程建设任务，总工期12个月，目前已投入运行。项目总投资4100万元，其中土建投资3260万元。

（二）水土保持方案批复情况

2014年11月21日，资阳市水务局出具了《资阳市水务局关于资阳市游泳综合训练馆建设项目水土保持方案报告书的批复》（资水函〔2014〕242号）。批复的水土流失防治责任范围 1.55hm^2 ，包含建构筑物工程 0.45hm^2 ，道路硬化及绿化工程 0.81hm^2 ，直接影响区面积 0.29hm^2 。

依据现场实际情况，工程场平时实际扰动面积为 1.26hm^2 ，本次验收水土流失防治责任范围为 1.26hm^2 。

（三）水土保持初步设计及施工图设计情况

2014年6月，北京东方华脉工程设计有限公司完成了本项目的初步设计及设计说明。

（四）水土保持监测情况

2014年11月至2016年10月，资阳市诚兴建设有限责任公司采用调查、资料分析、类比的方法自行开展了水土保持监测，2017年至今，项目进行了运行和养护等工作。

水土保持监测主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；施工中开挖土石方优先在占地内回填并综合利用，多余弃方全部运至公园路延伸段市政道路项目用作填方综合利用，

施工期间水土流失得到了有效控制；水土保持工程措施运行正常；植物措施得到充分落实，项目区林草植被覆盖率达到规范要求。实施的各项水土保持措施发挥了有效的水土保持作用，满足水土保持要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2019年4月至2019年6月，水土保持设施验收报告编制单位通过多次现场核查，召开专题会，收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于2020年4月编制完成该项目水土保持设施验收报告。

水土保持设施验收报告结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续监测工作，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施数量为：建构筑物工程区——剥离表土 0.07 万 m³，密目网 3800m²；道路硬化及绿化工程区——钢筋混凝土雨水排水管 613m、雨水口 27 座、检查井 21 座，生态停车场 1452m²，铺装透水砖 2260m²。绿化面积 0.34hm²，种植乔木 47 株、灌木 5648 株、植草 437m²g；表土剥离 0.10 万 m³、绿化覆土 0.17 万 m³，布设密目网 6300m²、临时排水沟 490m、临时沉沙函 4 个、土袋压护 13.6m³。上述措施布局全面可行，水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；本次验收范围的水土流失防治目标总体实现，工程扰动土地整治率达到 99.84%，水土流失总治理度达到 99.41%，拦渣率达到 97.94%，土壤流失控制比达到 1.25，林草植被恢复率达到 99.41%，林草覆盖率达到 27%。水土保持后续管理、维护责任落实；本项目已建区域水土保持设施具备

验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为该工程实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持设施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

为进一步做好资阳市游泳综合训练馆建设项目水土保持工作，验收组要求：运行维护单位应履行水土保持设施安全监测的主体责任，加强汛期水土保持设施管护，确保其正常运行、持续发挥效益。同时加强后续植被养护和补植工作。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职 称	签字	备注
组长	刘云鹏	资阳市诚兴建设有限责 任公司	项目负责人	刘云鹏	建设单位
成员	胡晓阳	四川众旺节能环保科技 有限公司	工程师	胡晓阳	验收报告 编制单位
	刘云鹏	资阳市诚兴建设有限责 任公司	项目负责人	刘云鹏	水保监测 单位
	刘波	四川省城市建设工程监 理有限公司	经理	刘波	建设监理 单位
	宋建芸	京鑫建设集团有限公司	项目负责人	宋建芸	施工单位
	王利强	资阳市城乡规划设计研 究院	工程师	王利强	水保方案 编制单位